




سازمان نظام مهندسی ساختمان
استان یزد

بسمه تعالی

کنترل عملیات اجرایی (تاسیسات برقی) مرحله دوم



منطقه..... یزد

کد نوسازی شهرداری تاریخ تنظیم گزارش شماره پرونده نظام مهندسی
عنوان پروژه پروانه ساختمانی به شماره تاریخ صدور بلوک
کاربری نوع سازه گروه ساختمانی الف □ ب □ ج □ د □ تعداد سقف
نام مالک / نماینده قانونی مالک مهندس ناظر مهندس ناظر هماهنگ کننده

ردیف	کنترل	انجام شده	انجام نشده	شامل نمی شود
۱-	کننده کاری و لوله گذاری تجهیزات برق	☐	☐	☐
۲-	نصب قوطی کلید روشنایی، پریز برق، تلفن و آنتن تلویزیون و نیز کنترل ارتفاع آنها مطابق نقشه	☐	☐	☐
۳-	نصب فریم تابلوهای دیواری توکار و تمهیدات لازم برای نصب تابلوهای دیواری روکار و ایستاده	☐	☐	☐
۴-	انطباق تأسیسات فضای آشپزخانه و تأسیسات سرمایش و گرمایش با تأسیسات برقی	☐	☐	☐
۵-	عایق کاری کامل در محل تقاطع لوله های برق با لوله های تأسیسات مکانیکی	☐	☐	☐
۶-	نظارت بر ساخت تابلوهای برق و محل استقرار آنها و کنترل تجهیزات موضوع	☐	☐	☐
۷-	انطباق محل کلید و پریزها با طرح معماری	☐	☐	☐
۸-	سیم کشی مدارهای روشنایی، پریز برق، برق رسانی به تجهیزات برقی ساختمان و رعایت استاندارد	☐	☐	☐
۹-	کابل کشی سیستم تلفن، آنتن تلویزیون، دستگاه درب باز کن و سیستم اعلام حریق	☐	☐	☐
۱۰-	اجرای سیم اتصال زمین در کلیه مدارها (سه سیمه و پنج سیمه)	☐	☐	☐

تذکر (۱): مالک (مجری) مکلف است از وسایل و تجهیزات برقی استاندارد استفاده نماید و در صورت نیاز، تأیید مهندس ناظر الزامی است.

تذکر (۲): در صورت عدم تطابق موارد اجرایی با ضوابط و مقررات توضیح داده شود.

توضیحات:

شماره دفتر اندیکاتور شهرداری تاریخ	شماره دفتر اندیکاتور نظام مهندسی ساختمان تاریخ	مهر و امضای مهندس ناظر
--	--	---------------------------------