



کنترل عملیات اجرایی (سازه)

مرحله سازه صنعتی (سوله) در مرحله نصب قطعات

صفحه ۱/۲

- کد نوسازی شهرداری تاریخ تنظیم گزارش شماره پرونده نظام مهندسی عنوان پروژه پروانه ساختمانی به شماره تاریخ صدور بلوک کاربری نوع سازه گروه ساختمانی الف □ ب □ ج □ د تعداد سقف نام مالک / نماینده قانونی مالک مهندس ناظر مهندس ناظر همانگ کننده

تأیید موارد ذیل قبل از اجرای پوشش سقف توسط ناظر الزامی می‌باشد.

اطلاعات سازه :

۱. ورق مصرفی $F_y =$ مقاومت جاری شدن فولاد $St =$ ۲. پیچ مصرفی $F_u =$ مقاومت نهائی = نوع

کنترل ستونهای اصلی و ستونهای باد :

۱. محل استقرار ستونها و جهت قرارگیری آنها با نقشه‌های اجرایی مطابقت دارد. بلی خیر ۲. عدم اعوجاج (تأییدگی و پیچیدگی) و ناشاقولی رعایت رودارهای مجاز در ستون با نقشه‌های اجرایی و مقررات ملی ساختمان مطابقت دارد. بلی خیر

کنترل تیرهای :

۱. کنترل عدم اعوجاج (تأییدگی و پیچیدگی) و ناشاقولی رعایت رودارهای اجرایی انجام گرفته است. بلی خیر ۲. مشخصات و نحوه استقرار تکیه گاه پرلینها طبق نقشه‌های اجرایی انجام شده است. بلی خیر

کنترل تیرهای فرعی (پرلین) و قطعات سینه‌بند :

۱. محل استقرار و تعداد سینه‌بندها طبق نقشه‌های اجرایی انجام گردیده است. بلی خیر ۲. نحوه استقرار تیرهای فرعی (پرلین) و ورقهای تکیه گاهی و فاصله محور تا محور پرلینها طبق نقشه‌های اجرایی انجام گردیده است. بلی خیر

کنترل قطعات مهاربندی (بادبندها) :

۱. ابعاد و تعداد دهانه‌های مهار شده قائم (دیوار) و افقی (سقف) با نقشه‌های اجرایی مطابقت دارد. بلی خیر ۲. مشخصات اتصال اعضای مهاربندی شامل ورقهای اتصال و بستهای قورباغه‌ای و جوشها با نقشه‌های اجرایی مطابقت دارد. بلی خیر

کنترل قطعات ارتیاطی و میل مهارهای سقفی :

۱. محل و تعداد قطعات ارتیاطی در بدنه قائم (دیوار) و افقی (سقف) طبق نقشه‌های اجرایی انجام گردیده است. بلی خیر ۲. تعداد ردیف میل مهار سقفی در دهانه‌های افقی (سقف) و محل اتصال به پرلینها طبق نقشه‌های اجرایی انجام گردیده است. بلی خیر ۳. مشخصات مقطع میل مهار سقفی (طول، قطر، نوع) و نحوه اتصال طبقه نقشه‌های اجرایی انجام گردیده است. بلی خیر

کنترل جوش، پیچ و مهره و واشر :

۱. کیفیت و نحوه اجرای جوش (نوع، طول، بعد) در کلیه قطعات و اتصالات طبقه نقشه‌های اجرایی انجام گردیده است. بلی خیر

۲. با توجه به مشخصات و نحوه کیفیت اجرای جوش ضرورت آزمایش از نوع در مقاطع می‌باشد.

۳. مقدار پیچش لازم پیچ‌ها طبق مشخصات فنی اجرا گردیده است. بلی خیر

کنترل جرثقیل :

۱. محل استقرار جرثقیل شامل تیرهای اصلی، تعداد دهانه‌ها و ... طبق نقشه‌های اجرایی انجام گردیده است. بلی خیر ۲. ظرفیت جرثقیل نصب شده با نقشه‌های اجرایی مطابقت دارد. بلی خیر

کنترل پوشش رنگ و جابجایی و حمل قطعات :

۱. نظافت و پوشش رنگ کلیه قطعات و الحاقات طبق مشخصات فنی اجرا گردیده است. بلی خیر ۲. قطعات و الحاقات بدون اعوجاج و ضربه‌خوردگی نصب شده‌اند. بلی خیر

کنترل حمل قطعات :

۱. قطعات و الحاقات بدون اعوجاج و ضربه‌خوردگی به محل کارگاه منتقل شده است. بلی خیر

کنترل عمومی سازه :

۱. در صورت بروز تخلف گزارش تخلف ناظر طی شماره مورخ در دبیرخانه ثبت شده است.

۲. همانگی ضروری و انتباق نقشه‌های اجرایی معماری، سازه و حسب مورد تأسیسات مکانیکی و تأسیسات برقی با همدیگر انجام گرفته است.

(بنده از ماده ۱-۳ مندرج در شرح خدمات گروههای مهندسی ساختمان) بلی خیر ۳. اصول ایمنی براساس مبحث ۱۲ مقررات ملی ساختمان در کارگاه رعایت گردیده است. بلی خیر ۴. تابلوی مشخصات پروژه در محل مناسب کارگاه نصب شده است. بلی خیر

کنترل عملیات اجرایی
(سازه)
مرحله سازه صنعتی (سوله)
در مرحله نصب قطعات

صفحه ۲/۲

تذکر(۱) : کنترل کلیه نقشه های موجود جهت تطابق آن با ضوابط مندرج در پروانه ساختمانی و نقشه های مصوب بر عهده مهندس ناظر می باشد .

تذکر(۲) : صدور اجازه بتن ریزی ، رافع مسئولیت مهندس ناظر و مجری نمی باشد .

تذکر(۳) : مالک (مجری) مکلف است از مصالح استاندارد استفاده نماید و در صورت نیاز ، تأیید مهندس ناظر الزامی است .

تذکر(۴) : در صورت عدم تطابق موارد اجرایی با ضوابط و مقررات توضیح داده شود .

مهندس محاسب (در صورت لزوم) :

اینجانب مهندس دارای پروانه اشتغال به شماره پس از بررسی انجام شده و بازدید از ساختمان فوق انجام اندک تغییرات زیر نسبت به نقشه های اولیه را تأیید می نمایم و می تواند ملاک اجرا واقع شود . □

مهندس محاسب :

مهر و امضاء سازمان نظام مهندسی ساختمان زنجیر

مهر - امضاء - تاریخ

توضیحات:

مهر و امضای مهندس ناظر

نظام مهندسی ساختمان
شماره دفتر انديکاتور
تاریخ

شهرداری
شماره دفتر انديکاتور
تاریخ