



نظام مهندسی ساختمان
استان یزد

کنترل عملیات اجرایی
(ساختمان های مصالح بنایی گروه الف)
مرحله سوم اجرای تقسیم بندی فضاهاى داخلی و خارجی معماری
و عملیات سفت کاری
صفحه ۱/۲



منطقه..... یزد

کد نوسازی شهرداری تاریخ تنظیم گزارش شماره پرونده نظام مهندسی
عنوان پروژه پروانه ساختمانی به شماره تاریخ صدور بلوک
کاربری نوع سازه گروه ساختمانی الف □ ب □ ج □ د □ تعداد سقف

کنترل ضوابط اجرایی در مرحله تقسیم بندی فضاهاى داخلی و خارجی معماری

و عملیات سفت کاری

تأیید موارد ذیل پس از اجرای سقفها توسط ناظر الزامی می باشد .
کنترل های معماری: - بررسی و تأیید وضعیت و موقعیت مکانی و ارتفاعی عناصر ساختمانی مربوط به تقسیم بندی فضاها انجام گرفته است . بلی □ خیر □ - بررسی و تأیید عملیات سفت کاری ساختمان طبق نقشه های اجرایی معماری و جزئیات آن انجام گرفته است . بلی □ خیر □ - بررسی و تأیید وضعیت و موقعیت مکانی و ارتفاعی اجزاء ساختمانی ، محوطه سازی و همچنین کیفیت اجرا بر اساس نقشه های اجرایی معماری و سازه و حدود تعیین شده در پروانه احداث ساختمان انجام گرفته است . بلی □ خیر □ - استاندارد ها و معیار های فنی در محوطه سازی رعایت شده است . بلی □ خیر □ - هماهنگی لازم در اجرای عملیات مربوط به سیستم تأسیسات مکانیکی و برقی با مهندسین ناظر تأسیسات مکانیکی و برقی انجام شده است . بلی □ خیر □
کنترل های عمومی: ۱. در صورت بروز تخلف، گزارش تخلف ناظر طی شماره مورخ در دبیرخانه سازمان ثبت شده است . بلی □ خیر □ ۲. هماهنگی ضروری و انطباق نقشه های اجرایی معماری، سازه و حسب مورد تأسیسات مکانیکی و تأسیسات برقی با همدیگر انجام گرفته است (بند "ج" از ماده ۳-۱ مندرج در شرح خدمات گروه های مهندسی ساختمان) . بلی □ خیر □ ۳. رعایت اصول ایمنی حفاظت کارگاه میحت ۱۲ مقررات ملی ساختمان در کارگاه به عمل آمده است . بلی □ خیر □ ۴. بتن ریزی سقف ها به اتمام رسیده است . بلی □ خیر □ ۵. نحوه نما سازی نبشی کشی های لازم و رعایت نکات فنی اتصال نما به اجزای سازه ای و ساخت و نصب پنجره ها و باز شو ها مناسب است . بلی □ خیر □ ۶. شیب رامپ و جهت و ابعاد پله ها مناسب است . بلی □ خیر □ ۷. نحوه کاشیکاری سرویسها و آشپزخانه مناسب است . بلی □ خیر □ ۸. کرم بندی و شیب بندی و ایزولاسیون بام اجرا شده است . بلی □ خیر □ ۹. از مصالح سبک و با استاندارد مناسب استفاده شده است . بلی □ خیر □ ۱۰. انجام محوطه سازی و انطباق با نقشه های اجرایی مناسب است . بلی □ خیر □
یاد آوری : - کنترل کلیه نقشه های موجود جهت تطابق آن با ضوابط مندرج در پروانه ساختمانی و نقشه های مصوب بر عهده مهندس ناظر می باشد . - تأیید این برگ توسط مهندس ناظر ، مبین کنترل کلیه موارد مندرج در فرم توسط شخص ناظر و تأیید آن می باشد .



نظام مهندسی ساختمان
استان یزد

بسمه تعالی

کنترل عملیات اجرایی

(ساختمان های مصالح بنایی گروه الف)

مرحله سوم اجرای تقسیم بندی فضاهاى داخلی و خارجی معماری
و عملیات سفت کاری

صفحه ۲/۲



شهر یزد

منطقه یزد

مهندس محاسب (در صورت لزوم) :

اینجانب مهندس دارای پروانه اشتغال به شماره پس از بررسی انجام شده و بازدید از ساختمان فوق انجام تغییرات زیر نسبت به نقشه های اولیه را تأیید می نمایم و می تواند ملاک اجرا واقع شود .

محل تأیید صلاحیت مهندس محاسب :

مهندس محاسب :

مهر و امضا سازمان نظام مهندسی ساختمان یزد :

مهر - امضا - تاریخ :

توضیحات:

مهر و امضای مهندس ناظر

.....

نظام مهندسی ساختمان

شماره دفتر اندیکاتور.....

تاریخ

شهرداری

شماره دفتر اندیکاتور.....

تاریخ