

سازمان نظام مهندسی ساختمان
استان یزد

بسمه تعالی

شماره: ۰۰/۱۰۰۵۲

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۴/۱۰

پیوست:

شماره جلسه: ۹	تاریخ تشکیل: ۱۴۰۰/۴/۸	صور تجلسه: کمیسیون تخصصی مکانیک
ساعت خاتمه: ۲۱	ساعت شروع: ۱۸	محل برگزاری: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

«پیشنهادهای مصوب شده جلسه»

(پس از تصویب هیئت رئیسه یا هیئت مدیره اجرایی خواهد گردید.)

موضوعات مطرح شده:

پیشنهادهای مصوب شده کمیسیون:	بخش مرتبط	اولویت	دستور ریاست سازمان
۱- با توجه به درخواست آقای مهندس نوری جهت تهیه چک لیست گزارشهای مرحله ای درخصوص پروژه های صنعتی پس از بحث و بررسی بین اعضای این کمیسیون مقرر گردید موارد به پیوست به انضمام فایل های مذکور به دبیرخانه کمیسیون (آقای مهندس نوری) ارسال گردد.	ریاست سازمان	۱	آقای مهندس نوری
۲- درخواست شرکت یزدپلی اتیلن از ریاست محترم سازمان درخصوص بازدید از واحد مذکور مطرح و مقرر گردید که طی هماهنگی با مدیریت آن شرکت اقدامات لازم صورت پذیرد.	دبیر کمیسیون مکانیک	۲	۴-۱۵

«حاضرین»

۱. آقای مهندس امیریگی	۴. آقای مهندس علیشاهی
۲. آقای مهندس دهقانی زاده	۵. آقای مهندس سرباغی
۳. آقای مهندس دژکام	

۱۴۱۴



سازمان نظام مهندسی ساختمان
استان یزد

بسمه تعالی

شماره:

تاریخ:

پیوست:

صورتجلسه:	تاریخ تشکیل: ۱۴۰۲/۰۸/۱۸	شماره جلسه: ۹
محل برگزاری:	ساعت شروع: ۱۸	ساعت خاتمه: ۲۱

«پیشنهادات مصوب شده جلسه»

(پس از تصویب هیئت رئیسه یا هیئت مدیره اجرایی خواهد گردید.)

موضوعات مطرح شده:

پیشنهاد های مصوب شده کمیسیون:	بخش مرتبط	اولویت	دستور ریاست سازمان
۱- با توجه به درخواست آقای هندی که در خصوص ... گزارش کار به هیئت مدیره ... این اعضاء این کمیسیون ... ۲- درخواست شرکت ... حضرت ... مدیریت آن شرکت ...	۱ ۲	۱ ۲	

«حاضرین»

۱. آقای هندی	۵. آقای هندی
۲. آقای هندی	۶. آقای ...
۳. آقای ...	۷. آقای ...
۴. آقای ...	۸. آقای ...



سازمان نظام مهندسی ساختمان
استان یزد

بسمه تعالی

کنترل عملیات اجرایی
(تأسیسات مکانیکی)
مرحله اول (نوبت اول)



منطقه یزد

کد نوسازی شهرداری تاریخ تنظیم گزارش شماره پرونده نظام مهندسی
عنوان پروژه پروانه ساختمانی به شماره تاریخ صدور بلوک
کاربری نوع سازه گروه ساختمانی الف ☐ ب ☐ ج ☐ د ☐ تعداد سقف
نام مالک / نماینده قانونی مالک مهندس ناظر مهندس ناظر هماهنگ کننده

ردیف	کنترل	انجام شده	انجام نشده	شامل نمی شود
۱-۱-۱	بررسی صلاحیت پیمانکار اجرایی تأسیسات مکانیکی	☐	☐	☐
۲-۱-۱	بررسی مدارک نقشه های اجرایی و بازدید محل و برنامه های زمانبندی با نظر سایر مهندسين ناظر	☐	☐	☐
۳-۱-۱	تعیین جاهای جذبی و سپتیک و نحوه اتصال به شبکه فاضلاب شهری	☐	☐	☐
۴-۱-۱	جانمایی تجهیزات آشپزخانه و لوازم بهداشتی سرویس ها با توجه به ابعاد استاندارد و فضاهاى دسترسی مورد نیاز	☐	☐	☐
۵-۱-۱	انتخاب مصالح	☐	☐	☐

تذکره (۱): مالک (مجری) مکلف است از وسایل و تجهیزات مکانیکی استاندارد استفاده نماید و در صورت نیاز، تأیید مهندس ناظر الزامی است.
تذکره (۲): در صورت عدم تطابق موارد اجرایی با ضوابط و مقررات توضیح داده شود.
تذکره (۳): کنترل کیفیت مصالح اجرا شده در هر مرحله الزامی است.

توضیحات:

شماره دفتر الکترونیک شهرداری تاریخ	شماره دفتر الکترونیک نظام مهندسی ساختمان تاریخ	مهر و امضای مهندس ناظر
--	--	---------------------------------



سازمان نظام مهندسی ساختمان
استان یزد



منطقه یزد

کنترل عملیات اجرایی
(تأسیسات مکانیکی)
مرحله اول (نوبت دوم)


کد نویسی شهرداری تاریخ تنظیم گزارش شماره پرونده نظام مهندسی
عنوان پروژه پروانه ساختمانی به شماره تاریخ صدور بلوک
کاربری نوع سازه گروه ساختمانی الف ☐ ب ☐ ج ☐ د ☐ تعداد سقف
نام مالک / نماینده قانونی مالک مهندس ناظر مهندس ناظر هماهنگ کننده

ردیف	کنترل	انجام شده	انجام نشده	شامل نمی شود
۱-۱-۴	کنترل اجرای لوله گذاری فاضلاب و تطابق نقشه های اجرایی با رعایت کنترل کافی بودن ضخامت کف سازه ها	☐	☐	☐
۲-۱-۲	کنترل شیب لوله ها، بست زیر لوله ها و تراز سیفونها	☐	☐	☐
۳-۱-۲	کنترل اجرای دریچه های بازدید و ارائه آزمایش و تست لوله های فاضلاب	☐	☐	☐
۴-۱-۲	کنترل ساپورت های لوله های تأسیسات داخل سوله	☐	☐	☐

تذکر (۱): مالک (مجری) مکلف است از وسایل و تجهیزات مکانیکی استاندارد استفاده نماید و در صورت نیاز، تأیید مهندس ناظر الزامی است.
تذکر (۲): در صورت عدم تطابق موارد اجرایی با ضوابط و مقررات توضیح داده شود.
تذکر (۳): کنترل کیفیت مصالح اجرا شده در هر مرحله الزامی است.

توضیحات:

شماره دفتر اندیگاتور شهرداری تاریخ	شماره دفتر اندیگاتور نظام مهندسی ساختمان تاریخ	مهر و امضای مهندس ناظر
--	--	---------------------------------



سازمان نظام مهندسی ساختمان
استان یزد

بسمه تعالی

کنترل عملیات اجرایی
(تأسیسات مکانیکی)
مرحله دوم (نوبت اول)



منطقه یزد

کد نوسازی شهرداری تاریخ تنظیم گزارش شماره پرونده نظام مهندسی
عنوان پروژه پروانه ساختمانی به شماره تاریخ صدور بلوک
کاربری نوع سازه گروه ساختمانی الف ☐ ب ☐ ج ☐ د ☐ تعداد سقف
نام مالک / نماینده قانونی مالک مهندس ناظر مهندس ناظر هماهنگ کننده

ردیف	کنترل	انجام شده	انجام نشده	شامل نمی شود
۱-۲-۱	کنترل اجرای لوله های آب گرم ، سرد و برگشت مصرفی ، رفت و برگشت سرمایش و گرمایش ، حریق و آتش نشانی یا استفاده از لوله های استاندارد	☐	☐	☐
۲-۲-۱	کنترل ارتفاع لوله و فاصله بین آنها جهت نصب شیرآلات، رادیاتورها	☐	☐	☐
۳-۲-۱	کنترل نصب کانال های توزیع هوا و تطابق با نقشه ها از نظر ابعاد ، ضخامت ورق ، فواصل سایوت ها	☐	☐	☐
۴-۲-۱	کنترل اجرای سیستم تأمین فشار آب مصرفی	☐	☐	☐
۵-۲-۱	کنترل شبکه دفع آبهای سطحی (گریل) داخل سوله	☐	☐	☐
۶-۲-۱	کنترل دفع آب باران سوله	☐	☐	☐

تذکره (۱): مالک (مجری) مکلف است از وسایل و تجهیزات مکانیکی استاندارد استفاده نماید و در صورت نیاز ، تأیید مهندس ناظر الزامی است.

تذکره (۲): در صورت عدم تطابق موارد اجرایی با ضوابط و مقررات توضیح داده شود .

تذکره (۳): کنترل کیفیت مصالح اجرا شده در هر مرحله الزامی است.

توضیحات:

شماره دفتر اندیکاتور شهرداری تاریخ	شماره دفتر اندیکاتور نظام مهندسی ساختمان تاریخ	مهر و امضای مهندس ناظر
--	--	---------------------------------



سازمان نظام مهندسی ساختمان
استان یزد

بسمه تعالی

کنترل عملیات اجرایی
(تأسیسات مکانیکی)
مرحله دوم (نوبت دوم)



منطقه یزد


کد نوسازی شهرداری تاریخ تنظیم گزارش شماره پرونده نظام مهندسی
عنوان پروژه پروانه ساختمانی به شماره تاریخ صدور بلوک
کاربری نوع سازه گروه ساختمانی الف ☐ ب ☐ ج ☐ د ☐ تعداد سقف
نام مالک / نماینده قانونی مالک مهندس ناظر مهندس ناظر هماهنگ کننده

ردیف	کنترل	انجام شده	انجام نشده	شامل نمی شود
۱-۲-۲	کنترل غلاف محل عبور لوله ها از جداره های عمودی و افقی	☐	☐	☐
۲-۲-۲	کنترل عایق کاری لوله ها از یکدیگر و ارائه آزمایش و تست لوله ها	☐	☐	☐
۳-۲-۲	کنترل اجرای صحیح دودکش بخاری ها ، موتورخانه ، پکیچها ، شومینه ، هوا	☐	☐	☐
۴-۲-۲	کنترل اجرای عایق کاری دودکش ها	☐	☐	☐
۵-۲-۲	کنترل اجرای هواکش سرویسها و حمام	☐	☐	☐
۶-۲-۲	کنترل اجرای لوله های هود	☐	☐	☐

تذکره (۱): مالک (مجری) مکلف است از وسایل و تجهیزات مکانیکی استاندارد استفاده نماید و در صورت نیاز، تأیید مهندس ناظر الزامی است.
تذکره (۲): در صورت عدم تطابق موارد اجرایی با ضوابط و مقررات توضیح داده شود.
تذکره (۳): کنترل کیفیت مصالح اجرا شده در هر مرحله الزامی است.

توضیحات:

شماره دفتر اندیکاتور شهرداری تاریخ	شماره دفتر اندیکاتور نظام مهندسی ساختمان تاریخ	مهر و امضای مهندس ناظر
--	--	---------------------------------



سازمان نظام مهندسی ساختمان
استان یزد

کنترل عملیات اجرایی
(تأسیسات مکانیکی)
مرحله سوم (نوبت اول)



شهرداری یزد
منطقه یزد

کد نوسازی شهرداری تاریخ تنظیم گزارش شماره پرونده نظام مهندسی
عنوان پروژه پروانه ساختمانی به شماره تاریخ صدور بلوک
کاربری نوع سازه گروه ساختمانی الف ☐ ب ☐ ج ☐ د ☐ تعداد سقف
نام مالک / نماینده قانونی مالک مهندس ناظر مهندس ناظر هماهنگ کننده

ردیف	کنترل	انجام شده	انجام نشده	شامل نمی شود
۱-۳-۱	کنترل نصب تجهیزات بهداشتی ، شیرآلات	☐	☐	☐
۲-۳-۱	کنترل تراز بودن رادیاتور ها ، کنترل فاصله رادیاتور ها بادیوار و کنترل با نقشه های اجرایی	☐	☐	☐
۳-۳-۱	کنترل تراز بودن کلاف چوبی دریچه های هدایت هوا و نصب صحیح دریچه ها	☐	☐	☐
۴-۳-۱	کنترل نصب صحیح لوله ها ، پکیج ها ، تجهیزات موتورخانه و کنترل با نقشه های اجرایی	☐	☐	☐
۵-۳-۱	کنترل نصب سیستم آتش نشانی کپسولهای دیواری، پمپ های آتش نشانی و تطابق با نقشه های اجرایی	☐	☐	☐
۶-۳-۱	کنترل سیستم اطفاء حریق (آتش نشانی تر و خشک)	☐	☐	☐

تذکره (۱): مالک (مجری) مکلف است از وسایل و تجهیزات مکانیکی استاندارد استفاده نماید و در صورت نیاز، تأیید مهندس ناظر الزامی است.

تذکره (۲): در صورت عدم تطابق موارد اجرایی با ضوابط و مقررات توضیح داده شود.

تذکره (۳): کنترل کیفیت مصالح اجرا شده در هر مرحله الزامی است.

توضیحات:

شماره دفتر اندیکاتور شهرداری تاریخ	شماره دفتر اندیکاتور نظام مهندسی ساختمان تاریخ	مهر و امضای مهندس ناظر
--	--	---------------------------------



شهرداری
منطقه یزد



سازمان نظام مهندسی ساختمان
استان یزد

کنترل عملیات اجرایی
(تأسیسات مکانیکی)
مرحله سوم (نوبت دوم)

کد نوسازی شهرداری تاریخ تنظیم گزارش شماره پرونده نظام مهندسی
عنوان پروژه پروانه ساختمانی به شماره تاریخ صدور بلوک
کاربری نوع سازه گروه ساختمانی الف ☐ ب ☐ ج ☐ د ☐ تعداد سقف
نام مالک / نماینده قانونی مالک مهندس ناظر مهندس ناظر هماهنگ کننده

ردیف	کنترل	انجام شده	انجام نشده	شامل نمی شود
۱-۳-۲	راه اندازی تجهیزات مکانیکی ساختمان و صورت جلسه تحویل	☐	☐	☐
۲-۳-۲	کنترل اجراء سیستم تامین فشار آب گرم مصرفی	☐	☐	☐

تذکره (۱): مالک (مجری) مکلف است از وسایل و تجهیزات مکانیکی استاندارد استفاده نماید و در صورت نیاز، تأیید مهندس ناظر الزامی است.
تذکره (۲): در صورت عدم تطابق موارد اجرایی با ضوابط و مقررات توضیح داده شود.
تذکره (۳): کنترل کیفیت مصالح اجرا شده در هر مرحله الزامی است.

توضیحات:

شماره دفتر اندیکاتور شهرداری تاریخ	شماره دفتر اندیکاتور نظام مهندسی ساختمان تاریخ	مهر و امضای مهندس ناظر
--	--	---------------------------------